

ГБОУ РМА "Гуманитарная гимназия. Бюджетная организация" и "ИИЭТЭ"

Адрес ул. Волков Интернационалистов, 21

АКТ

выполнения требований по готовности теплотребляющих установок к отопительному периоду

№ п/п	Перечень требований	Вып.«18.03.22»	Вып.«
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	Вып.	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок.	Вып.	
3	Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей (при наличии).	Вып.	
4	Исправность регуляторов температуры и обратных клапанов на приставке ГВС.	Вып.	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.	Вып.	
6	Состояние утепления индивидуальных тепловых пунктов.	Вып.	
7	Состояние ревизия трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	Вып.	
8	Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Вып.	
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения.	Вып.	
10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем тепловых узлов, инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	Вып.	
11	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	Вып.	
12	Наличие поверенных манометров и термометров. Наличие гильз и штуцеров под термометры и манометры в ТУ	Вып.	
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	Вып.	
14	Отсутствие задолженности за потребленную тепловую энергию, теплоноситель.		
15	Наличие освещения теплового узла и проходов, закрывающихся на замок дверей в тепловом узле и местах установки приборов учета	Вып.	
16	Проведение испытания теплотребляющих установок на прочность и плотность	Вып.	

№ теплового узла	Номер элеватора	Диаметр сопла элеватора, фактическое/ расчетное мм	Диаметр подпорной шайбы, мм	Диаметр дроссельной шайбы, мм	Диаметр дроссельной шайбы на циркуляции ГВС, мм

Элеватор и дроссельные шайбы опломбированы. За сохранность пломб ответственность несёт потребитель. Об ответственности за самовольный срыв пломб потребитель предупрежден.

Зам. дир. РМ Василий РМ 18.03.22
 (должность, подпись, фамилия и. о., дата)

Представитель МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ – 1»: инженер-инспектор Тарасов В.М. 18.03.22
 (должность, фамилия и. о., подпись, дата)